



AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
RELACIÓN DE CONTRATOS POR LICITACION PUBLICA, INVITACIÓN RESTRINGIDA Y ASIGNACIÓN DIRECTA DE OBRA PÚBLICA
ENERO 2016 A MARZO 2017

Recursos Municipales 2015

| No. Obra del Programa | RECURSOS-PROGRAMA | No. CONTRATO | NOMBRE DE LA OBRA | LOCALIDAD Y/O COLONIA | UBICACIÓN DE LA OBRA | COSTO AUTORIZADO | BENEFICIARIOS | UNIDAD | META | MONTO CONTRATO | FECHA DEL CONTRATO | CONTRATISTA | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | MONTO TOTAL EJERCIDO | MODALIDAD | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO | OBSERVACIONES |
|-----------------------|----------------------|-----------------|---|--------------------------|--------------------------|------------------|----------------------|--------|--------|----------------|--------------------|-------------------------------|--------------|---------------|----------------------|---------------------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 1 | Recursos Municipales | GML-RM-01/15 | Ampliacion de Pavimento en Av. Las Americas (1er etapa) | Av. Las Americas | Av. Las Americas | \$2,000,000.00 | Comunidad en general | m2 | 4658.5 | \$2,045,302.28 | 13-feb-15 | Grupo Estructo, SA de CV | 14-feb-15 | 30-mzo-15 | \$1,775,673.88 | Invitación Restringida-Contrato | 32% | 87% | Nota No.1 |
| 2 | Recursos Municipales | GML-RM-02/15 | Ampliacion de Pavimento en Av. Las Americas (2da etapa) | Av. Las Americas | Av. Las Americas | \$2,000,000.00 | Comunidad en general | m2 | 4658.5 | \$1,803,069.43 | 20-feb-15 | Constructora Legosa, Sa de CV | 21-feb-15 | 06-abr-15 | \$1,711,368.78 | Invitación Restringida-Contrato | 25% | 95% | Nota No.2 |
| 3 | Recursos Municipales | GML-RM-01/15*18 | Recarpeteo de varias calles de la ciudad | Col. Jardines de Linares | Col. Jardines de Linares | \$2,500,000.00 | Comunidad en general | m2 | 12500 | \$2,486,750.00 | 06-ene-16 | Ing. Abel Perez Flores | 07-ene-16 | 05-feb-16 | \$2,486,750.00 | Invitación Restringida-Contrato | 100% | 100% | |

Recursos Municipales 2016

| No. Obra del Programa | RECURSOS-PROGRAMA | No. CONTRATO | NOMBRE DE LA OBRA | LOCALIDAD Y/O COLONIA | UBICACIÓN DE LA OBRA | COSTO AUTORIZADO | BENEFICIARIOS | UNIDAD | META | MONTO CONTRATO | FECHA DEL CONTRATO | CONTRATISTA | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | MONTO TOTAL EJERCIDO | MODALIDAD | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO | OBSERVACIONES |
|-----------------------|----------------------|--------------|---|---|---|------------------|----------------------|---------|---------|----------------|--------------------|-------------------------------|--------------|---------------|----------------------|---------------------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 1 | Recursos Municipales | GML-RM-01/16 | Rehabilitación de la superficie de rodamiento en Calzada Modesto Galván Cantu, de calle Alamo a Panteon Municipal | Calzada Modesto Galvan Cantú | Calzada Modesto Galvan Cantú | \$2,797,112.64 | Comunidad en general | m2 | 9300 | \$2,680,925.88 | 17-feb-16 | Ing. Abel Perez Flores | 18-feb-16 | 18-mzo-16 | \$2,708,816.16 | Invitación Restringida-Contrato | 100% | 101% | |
| 2 | Recursos Municipales | GML-RM-02/16 | Construcción de Sanitarios | Col. Benito Juarez | Jardín de Niños Conchita Velazco de Zorrilla | \$58,000.00 | 120 | m2 | 6.79 | \$57,821.53 | 25-ene-16 | Alma Estrella Porras | 26-ene-16 | 24-feb-16 | \$57,821.53 | Asignación Directa | 100% | 100% | |
| 3 | Recursos Municipales | GML-RM-02/16 | Obras complementarias para la Instalación de Tanque de Oxigeno | Col. Provilleon | Hospital General de Linares | \$72,000.00 | Comunidad en general | lote | 1 | \$72,033.10 | 25-ene-16 | Alma Estrella Porras | 26-ene-16 | 24-feb-16 | \$66,929.10 | Asignación Directa | 100% | 93% | |
| 4 | Recursos Municipales | GML-RM-04/16 | Recarpeteo en varias calles de la ciudad de Linares **nota- (Regularizacion de ubicación) | 1) Infonavit Rodrigo Gomez 2) Col. La Petaca | 1) C. Hualahuises (entre Linares y Rayones) , C.Rayones (entre Apodaca y Hualahuises , C. Arramberry (entre Galeana y Dr. Arroyo), Allende (entre andador Aramberry y Dr. Arroyo) Dr. Arroyo (entre vallecillo y Bustamante) Vallecillo (entre Blvd Rodrigo Gómez y Dr. Arroyo) 2) Juan Montero (entre Plinio de Ordoñez y Av. Las Américas), C. Lucio Blanco (entre Av. Las Américas y Fco. Villa) | | Comunidad en general | m2 | 10487 | \$2,083,972.45 | 12-mar-16 | Arq. Benjamin Alvarez Pedraza | 14-mar-16 | 12-abr-16 | \$2,090,084.12 | Invitación Restringida-Contrato | 100% | 100% | |
| 5 | Recursos Municipales | GML-RM-05/16 | Recarpeteo en varias calles de la ciudad de Linares ** nota- (Regularizacion de ubicación) | 1) Misiones de Rio Verde, 2) Infonavit El Cerrito | 1) C. Río San Juan (entre Mision de San Felipe y mision San Pablo, Mision San Felipe (entre Río San Juan y Mision San Pablo, C. Mision San Francisco (entre Río San Juan y Mision San Pablo), C. Mision de San Pedro (entre Misión San Francisco y Mision San Gerardo, 2) C. De la Planicie (entre De La LLanura y de la Estepa, C. De la LLanura (entre De La Planicie y de la Cañada), c. De la Cañada (entre De la Llanura y de la Peña, C. De la Cascada (entre De La Peña y de La Montaña) C. De la Cima (Entre De la Planicie y De La Montaña) C. De La Estepa (Entre de la Loma y Anillo Vial), Anillo Vial (entre de la Estepa y de La Cascada) | | Comunidad en general | m2 | 11558.7 | \$2,296,940.24 | 12-mar-16 | Arq. Benjamin Alvarez Pedraza | 14-mar-16 | 12-abr-16 | \$2,310,405.70 | Invitación Restringida-Contrato | 100% | 101% | |
| 6 | Recursos Municipales | GML-RM-06/16 | Rehabilitación de Canchas Polivalentes en Unidad Deportiva Fomerrey Las Huertas | Fomerrey Las Huertas | Unidad Deportiva Fomerrey las Huertas | | Comunidad en general | m2 | 1700 | \$330,704.40 | 16-feb-16 | Arq. Benjamin Alvarez Pedraza | 17-feb-16 | 17-mzo-16 | \$330,704.40 | Asignación Directa | 100% | 100% | |
| 7 | Recursos Municipales | GML-RM-07/16 | Rehabilitación y acondicionamiento de Cuartel de la Fuerza Civil | carr. Linares-Galeana km 8.5 | carr. Linares-Galeana km 8.5 | | Comunidad en general | Paquete | 1 | \$244,613.89 | 02-mar-16 | Alma Estrella Porras | 03-mar-16 | 01-abr-16 | \$244,613.89 | Asignación Directa | 100% | 100% | |
| 8 | Recursos Municipales | GML-RM-08/16 | Rehabilitacion de cuerpos de rodamiento en Av. Las Américas | Col. La Petaca | Av. Las Américas entre C. Alvaro Obregon y C. Jose Soletto Noriega | | Comunidad en general | m2 | 5440 | \$985,962.87 | 09-may-16 | Ing. Abel Perez Flores | 10-may-16 | 08-jun-16 | \$865,636.30 | Asignación Directa | 100% | 88% | |
| 9 | Recursos Municipales | GML-RM-09/16 | Suministro e instalacion de Sub-Estacion eléctrica en el Destacamento de Fuerza Civil | carr. Linares-Galeana km 8.5 | carr. Linares-Galeana km 8.5 | | Comunidad en general | lote | 1 | \$151,704.80 | 31-mar-16 | Ruben Dario Alameda Pedraza | 01-abr-16 | 07-abr-16 | \$151,704.80 | Asignación Directa | 100% | 100% | |
| 10 | Recursos Municipales | GML-RM-10/16 | Rehailitacion de Canchas Polivalentes en Plaza La Petacaca | Col. La Petaca | Col. La Petaca | | Comunidad en general | paquete | 1 | \$333,268.00 | 18-abr-16 | Ing. Abel Perez Flores | 19-abr-16 | 18-may-16 | \$352,872.00 | Asignación Directa-Contrato | 100% | 106% | |
| 11 | Recursos Municipales | GML-RM-11/16 | Recarpeteo y Renivelacion en varias calles de la ciudad de Linares, N.L. | Varias calles | Linares, N.L. | | Comunidad en general | m3 | 442.97 | \$2,112,567.49 | 30-may-16 | Ing. Arturo Castro Martinez | 31-may-16 | 29-jun-16 | \$2,307,686.17 | Invitación Restringida-Contrato | 100% | 109% | |
| 12 | Recursos Municipales | GML-RM-12/16 | Recarpeteo de Cuerpos de rodamiento en Av. Las Americas (2da etapa) | Col. La Petaca | Av Las Americas | | Comunidad en general | m2 | 10264 | \$2,007,622.30 | 30-may-16 | Ing. Arturo Castro Martinez | 31-may-16 | 29-jun-16 | \$2,012,295.36 | Invitación Restringida-Contrato | 100% | 100% | |



AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
RELACIÓN DE CONTRATOS POR LICITACION PUBLICA, INVITACIÓN RESTRINGIDA Y ASIGNACIÓN DIRECTA DE OBRA PÚBLICA
ENERO 2016 A MARZO 2017

Recursos Municipales 2016

| No. Obra del Programa | RECURSOS-PROGRAMA | No. CONTRATO | NOMBRE DE LA OBRA | LOCALIDAD Y/O COLONIA | UBICACIÓN DE LA OBRA | COSTO AUTORIZADO | BENEFICIARIOS | UNIDAD | META | MONTO CONTRATO | FECHA DEL CONTRATO | CONTRATISTA | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | MONTO TOTAL EJERCIDO | MODALIDAD | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO | OBSERVACIONES |
|-----------------------|----------------------|--------------|--|--------------------------------|--|------------------|----------------------|--------|--------|----------------|--------------------|---|--------------|---------------|----------------------|---------------------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 13 | Recursos Municipales | GML-RM-13/16 | Reparación de alberca de olas: 1.- Pasta para tobofan; 6 bombas, 20 lanchas de 42" sencillas; 20 lanchas de 42" doble y 20 tapetes mango | Parque Recreativo El Nogalar | Parque Recreativo El Nogalar | | Comunidad en general | 1 | PAQ. | \$285,800.80 | 14-abr-16 | Water Slides de México, SA de CV | 06-abr-16 | 13-abr-16 | \$285,800.80 | Asignación Directa-Contrato | 100% | 100% | |
| 14 | Recursos Municipales | GML-RM-14/16 | Rehabilitación de canchas polivalentes | Col. Infonavit Río Verde | Col. Infonavit Río Verde | | 1800 | m2 | 1700 | \$333,268.00 | 01-jun-16 | Ing. Abel Perez Flores | 02-jun-16 | 01-jul-16 | \$392,080.00 | Asignación Directa-Contrato | 100% | 100% | |
| 15 | Recursos Municipales | GML-RM-15/16 | Suministro e Instalación de Malla ciclónica en Esc. Prim. Alfonso Reyes | Col. San Felipe | Esc. Prim. Alfonso Reyes | | 600 | ml | 320 | \$116,406.00 | 11-jul-16 | Alma Estrella Porras | 12-jul-16 | 10-ago-16 | \$116,406.00 | Asignación Directa-Contrato | 100% | 100% | |
| 16 | Recursos Municipales | GML-RM-16/16 | Rehabilitación de cancha polivalente | Col. San Carlos | Col. San Carlos | | 180 | m2 | 1700 | \$115,830.00 | 22-jul-16 | Ing. Luis Eduardo Limas Jimenez | 25-jul-16 | 23-ago-16 | \$115,830.00 | Asignación Directa-Contrato | 100% | 100% | |
| 17 | Recursos Municipales | GML-RM-16/16 | Rehabilitación de cancha polivalente | Inf. La Petaca | Inf. La petaca | | 1200 | m2 | 1700 | \$217,206.00 | 22-jul-16 | Ing. Luis Eduardo Limas Jimenez | 25-jul-16 | 23-ago-16 | \$217,206.00 | Asignación Directa-Contrato | 100% | 100% | |
| 18 | Recursos Municipales | GML-RM-17/16 | Rehabilitación de Canchas Polivalentes | Col. Inf. San Gerardo | Col. Inf. San Gerardo | | 2100 | m2 | 563.85 | \$221,958.00 | 05-ago-16 | Ing. Luis Eduardo Limas Jimenez | 08-ago-16 | 06-sep-16 | \$221,958.00 | Asignación Directa-Contrato | 100% | 100% | |
| 19 | Recursos Municipales | GML-RM-17/16 | Rehabilitación de Canchas Polivalentes | Col. Inf. El Cerrito | Col. Inf. El Cerrito | | 1500 | m2 | 1121 | \$111,642.00 | 05-ago-16 | Ing. Luis Eduardo Limas Jimenez | 08-ago-16 | 06-sep-16 | \$111,642.00 | Asignación Directa-Contrato | 100% | 100% | |
| 20 | Recursos Municipales | GML-RM-18/16 | Rehabilitación de capilla Santa Teresita del Niño Jesús | Col. Fomerrey Ignacio Zaragoza | Col. Fomerrey Ignacio Zaragoza | | 800 | m2 | 844.3 | \$252,776.06 | 02-sep-16 | Sra. Alma Estrella Porras | 03-sep-16 | 01-nov-16 | \$249,812.26 | Asignación Directa-Contrato | 100% | 99% | |
| 21 | Recursos Municipales | GML-RM-19/16 | Construcción de Sanitarios, bebederos y Rehabilitación de Jardín de Niños Picaso | Col. Fidel Velazquez | Col. Fidel Velazquez | | 120 | m2 | 170 | \$121,372.19 | 02-sep-16 | Sra. Alma Estrella Porras | 03-sep-16 | 01-nov-16 | \$106,102.07 | Asignación Directa-Contrato | 100% | 100% | |
| 22 | Recursos Municipales | GML-RM-20/16 | Fabricación de Estructura Metálica | Ejido Los Hoyos | Escuela Primaria de Ejido Los Hoyos | | 60 | m2 | 90.25 | \$63,220.00 | 25-ago-16 | Mauro Guadalupe Constante Medrano | 26-ago-16 | 24-sep-16 | \$63,220.00 | Asignación Directa-Contrato | 100% | 100% | |
| 23 | Recursos Municipales | GML-RM-21/16 | Rehabilitación de canchas polivalentes | Inf. Ignacio Morones Prieto | Inf. Ignacio Morones Prieto | | 500 | m2 | 647 | \$128,106.00 | 25-ago-16 | Ing. Luis Eduardo Limas Jimenez | 26-ago-16 | 24-sep-16 | \$128,106.00 | Asignación Directa-Contrato | 100% | 100% | |
| 24 | Recursos Municipales | GML-RM-22/16 | Fabricación de Estructura Metálica | Col. Ignacio Zaragoza | Esc. Prim. Eustolio Guerra | | 450 | M2 | 80 | \$51,040.00 | 05-oct-16 | Mauro Guadalupe Constante Medrano | 06-oct-16 | 20-oct-16 | \$51,040.00 | Asignación Directa-Contrato | 100% | 100% | |
| 25 | Recursos Municipales | GML-RM-23/16 | Construcción de Estructura y Cubierta Metálica en Jardín de Niños 5 de febrero | Col. Inf. Río Verde | Col. Inf. Río Verde | | 150 | m2 | 215 | \$141,844.25 | 12-sep-16 | Sra. Alma Estrella Porras | 13-sep-16 | 12-oct-16 | \$141,844.25 | Asignación Directa-Contrato | 100% | 100% | |
| 26 | Recursos Municipales | GML-RM-24/16 | Suministro e Instalación de Subestación de 50 KVA EN 13.2 KV a 240/120V en Esc. Prim. Aurora Balderrama de Cantú | Col. Inf. Rodrigo Gómez | Col. Inf. Rodrigo Gómez | | 400 | pza | 1 | \$158,436.66 | 26-sep-16 | Eléctrica Industrial de Linares, SA de CV | 27-sep-16 | 25-nov-16 | \$125,376.66 | Asignación Directa-Contrato | 100% | 79% | |
| 27 | Recursos Municipales | GML-RM-25/16 | Suministro e Instalación de Subestación de 50 KVA EN 13.2 Kv a 240/120V en Esc. Prim. Moises Saenz Garza | Col. Bohemia | Col. Bohemia | | 350 | pza | 1 | \$283,523.62 | 26-sep-16 | Eléctrica Industrial de Linares, SA de CV | 27-sep-16 | 25-nov-16 | \$250,463.62 | Asignación Directa-Contrato | 100% | 88% | |
| 28 | Recursos Municipales | GML-RM-26/16 | Suministro e Instalación de Subestación de 50 KVA en 13.2 Kv a 240/120V en Esc. Prim. Manuel M. Doria | Col. Centro | Col. Centro | | 600 | pza | 1 | \$320,697.57 | 26-sep-16 | Eléctrica Industrial de Linares, SA de CV | 27-sep-16 | 25-nov-16 | \$254,250.84 | Asignación Directa-Contrato | 100% | 79% | |
| 29 | Recursos Municipales | GML-RM-27/16 | Construcción de barda perimetral | Col. La Petaca | Esc. Prim. Rodrigo Gómez | | 300 | ML | 175 | \$184,022.40 | 18-oct-16 | Isidoro Del Ángel Marcela | 19-oct-16 | 17-oct-16 | \$184,022.28 | Asignación Directa-Contrato | 100% | 100% | |
| 30 | Recursos Municipales | GML-RM-28/16 | Suministro e Instalación 36 m2 de gradas; 32 m2 de Back Stop; 40 m2 de Modulo de Protección para aficionados | Ej. El Fresno | Parque de Beisbol en Ejido El Fresno | | 500 | M2 | 36 | \$50,808.09 | 20-oct-16 | Ruben Dario Alameda Pedraza | 21-oct-16 | 19-nov-16 | \$50,808.09 | Asignación Directa-Contrato | 100% | 100% | |
| 31 | Recursos Municipales | GML-RM-29/16 | Suministro e Instalación 36 m2 de gradas; 32 m2 de Back Stop; 40 m2 de Modulo de Protección para aficionados | Ejido Loma Alta | Parque de Beisbol en Ejido Loma Alta | | 650 | M2 | 36 | \$50,808.09 | 20-oct-16 | Ruben Dario Alameda Pedraza | 21-oct-16 | 19-nov-16 | \$50,808.09 | Asignación Directa-Contrato | 100% | 100% | |
| 32 | Recursos Municipales | GML-RM-30/16 | Suministro e Instalación de Estructura y Cubierta Metálica | Ejido El Guajolote | Panteón de Ejido El Guajolote | | 600 | M2 | 54 | \$24,960.90 | 17-oct-16 | Rigoberto Treviño Serna | 18-oct-16 | 24-oct-16 | \$24,960.90 | Asignación Directa-Contrato | 100% | 100% | |
| 33 | Recursos Municipales | GML-RM-31/16 | Rehabilitación de superficie de rodamiento | Col. Centro | Dr. Carlos Garcia Rdz entre c. Miguel Hidalgo y C. Pablo Salce Arredondo | | Comunidad en general | M2 | 9652 | \$2,778,142.88 | 22-nov-16 | Luis Eduardo Limas Jimenez | 23-nov-16 | 22-dic-16 | \$3,441,553.60 | Invitación Restringida-Contrato | 100% | 100% | |
| 34 | Recursos Municipales | GML-RM-32/16 | Rehabilitación de Calle Morelos | Col. Cd. Industria | Calle Morelos | | | M2 | 574 | \$77,816.23 | 18-nov-16 | Jose Delfino Ramirez Perez | 19-nov-16 | 20-nov-16 | \$77,816.23 | Asignación Directa-Contrato | 100% | 100% | |



AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
RELACIÓN DE CONTRATOS POR LICITACION PUBLICA, INVITACIÓN RESTRINGIDA Y ASIGNACIÓN DIRECTA DE OBRA PÚBLICA
ENERO 2016 A MARZO 2017

Recursos Municipale 2017

| No. Obra del Programa | RECURSOS-PROGRAMA | No. CONTRATO | NOMBRE DE LA OBRA | LOCALIDAD Y/O COLONIA | UBICACIÓN DE LA OBRA | COSTO AUTORIZADO | BENEFICIARIOS | UNIDAD | META | MONTO CONTRATO | FECHA DEL CONTRATO | CONTRATISTA | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | MONTO TOTAL EJERCIDO | MODALIDAD | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO | OBSERVACIONES |
|-----------------------|----------------------|--------------|--|---------------------------|---|------------------|---------------|--------|------|----------------|--------------------|-----------------------------------|--------------|---------------|----------------------|-----------------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 1 | Recursos Municipales | GML-RM-01/17 | Construccion de Estructura y Cubierta Metalica | Ej. El Guajolote | Esc. Prim. Ejido El Guajolote | | 30 | m2 | 272 | \$181,138.37 | 14-feb-17 | Rigoberto Treviño Serna | 15-feb-17 | 16-mar-17 | \$181,138.37 | Asignacion Directa-Contrato | 100% | 100% | |
| 2 | Recursos Municipales | GML-RM-02/17 | Construccion de Estructura y Cubierta Metalica | Ej. San José | Esc. Prim. Emiliano Zapata | | 180 | m2 | 180 | \$121,264.51 | 14-feb-17 | Rigoberto Treviño Serna | 15-feb-17 | 16-mar-17 | \$36,379.35 | Asignacion Directa-Contrato | 50% | 30% | |
| 3 | Recursos Municipales | GML-RM-03/17 | Fabricacion de Estructura yCubierta Metalica | Ej. Gatos Gueros | Esc. Telesecundaria Ejido Gatos Gueros | | 60 | m2 | 210 | \$120,640.00 | 15-feb-17 | Mauro Guadalupe Constante Medrano | 16-feb-17 | 17-mar-17 | \$120,640.00 | Asignacion Directa-Contrato | 100% | 100% | |
| 4 | Recursos Municipales | GML-RM-04/17 | Fabricacion de Estructura y Cubierta Metalica | Ej. Gatos Gueros | Esc. Prim. Del Ejido Gatos Gueros | | 120 | m2 | 60 | \$49,300.00 | 27-feb-17 | Mauro Guadalupe Constante Medrano | 28-feb-17 | 14-mar-17 | \$14,790.00 | Asignacion Directa-Contrato | 100% | 30% | |
| 5 | Recursos Municipales | GML-RM-05/17 | Construccion de 125 ML de barda y cuarto de 4X4 | Col. La Petaca | Jardin de Niños entre C. Francisco Villa | | 200 | ml | 125 | \$142,640.00 | 28-feb-17 | Isidoro del Angel Marcela | 01-mar-17 | 30-mar-17 | \$42,804.00 | Asignacion Directa-Contrato | 30% | 30% | |
| 6 | Recursos Municipales | GML-RM-06/17 | Suministro e Instalación de Techo Metalico | Ej. El Cascajoso | Esc. Prim. Ejido El Cascajoso | | | m2 | 160 | \$131,080.58 | 02-mzo-17 | Isidoro del Angel Marcela | 03-mar-17 | 14-mzo-147 | \$39,324.17 | Asignacion Directa-Contrato | 60% | 30% | |
| 7 | Recursos Municipales | GML-RM-07/17 | Fabricación de Estructura Metálica | Ej. La Lajilla | Iglesia La Lajilla | | | m2 | 60 | \$33,640.00 | 03-mzo-17 | Mauro Guadalupe Constante Medrano | 06-mzo-17 | 12-mzo-17 | \$33,640.00 | Asignacion Directa-Contrato | 100% | 100% | |
| 8 | Recursos Municipales | GML-RM-08/17 | Construcción de Estructura y Cubierta Metálica | Ej. Rancherías | Iglesia Ej. Rancherías | | | m2 | 90 | \$46,375.81 | 27-mzo-17 | Rigoberto Treviño Serna | 28-mzo-17 | 03-abr-17 | \$0.00 | Asignacion Directa-Contrato | 30% | 0% | |
| 9 | Recursos Municipales | GML-RM-09/17 | Fabricación de Estructura Metálica | Col. Fidel Velazquez | Jardin de Niños Pablo Ruiz Picasso en C. Colima y C. Tlaxcala | | | m2 | 264 | \$155,440.00 | 27-mzo-17 | Mauro Guadalupe Constante Medrano | 28-mzo-17 | 10-abr-17 | \$0.00 | Asignacion Directa-Contrato | 30% | 0% | |
| 10 | Recursos Municipales | GML-RM-10/17 | Fabricación de Estructura Metálica | Ej. El Carmen | Iglesia de Ejido el Carmen | | | m2 | 40 | \$22,040.00 | 27-mzo-17 | Mauro Guadalupe Constante Medrano | 28-mzo-17 | 07-abr-17 | \$0.00 | Asignacion Directa-Contrato | 30% | 0% | |
| 11 | Recursos Municipales | GML-RM-10/17 | Fabricación de Estructura Metálica | Ej. Hacienda de Guadalupe | Centro de Salud de Hacienda de Guadalupe | | | m2 | 36 | \$22,040.00 | 27-mzo-17 | Mauro Guadalupe Constante Medrano | 28-mzo-17 | 07-abr-17 | \$0.00 | Asignacion Directa-Contrato | 30% | 0% | |
| 12 | Recursos Municipales | GML-RM-11/17 | Sumiistro e Instalación de 36 piezas de lámina traslucida en Techo de Gimnasio | Col. Privileon | Gimnasio Municipal | | | pza | 36 | \$259,824.69 | 27-mzo-17 | Daniel Amaya Garza | 06-abr-17 | 05-may-17 | \$0.00 | Asignacion Directa-Contrato | 0% | 0% | |

Fondo de Desarrollo Municipal 2016

| No. Obra del Programa | RECURSOS-PROGRAMA | No. CONTRATO | NOMBRE DE LA OBRA | LOCALIDAD Y/O COLONIA | UBICACIÓN DE LA OBRA | COSTO AUTORIZADO | BENEFICIARIOS | UNIDAD | META | MONTO CONTRATO | FECHA DEL CONTRATO | CONTRATISTA | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | MONTO TOTAL EJERCIDO | MODALIDAD | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO | OBSERVACIONES |
|-----------------------|-------------------------------|---------------|--|-----------------------|---|------------------|---------------|--------|------------|----------------|--------------------|-----------------------------|--------------|---------------|----------------------|---------------------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 1 | Fondo de Desarrollo Municipal | GML-FDM-01/16 | Pavimentacion de Calle Francisco Villa | Col. La Petaca | C. Francisco Villa entre C. 24 de Febrero y C. Alvaro Obregon | \$795,543.14 | 400 | m2 | 1575 | \$791,509.26 | 30-may-16 | Ing. Nestor Guerrero Segura | 31-may-16 | 28-ago-16 | \$691,182.26 | Invitación Restringida-Contrato | 100% | 100% | |
| 2 | Fondo de Desarrollo Municipal | GML-FDM-01/16 | Pavimentacion de Antiguo Camino a Lucio Blanco | Col. Fidel Velazquez | Antiguo Camino a Lucio Blanco entre C. Veracruz y C. Yúcatan | \$2,024,295.12 | 300 | m2 | 3960 | \$2,021,697.22 | 30-may-16 | Ing. Nestor Guerrero Segura | 31-may-16 | 28-ago-16 | \$2,144,222.31 | Invitación Restringida-Contrato | 100% | 100% | |
| 3 | Fondo de Desarrollo Municipal | GML-FDM-02/16 | Pavimentacion de Calle Guadalupe González | Col. La Petaca | C. Guadalupe González entre C. Genaro González y Av. Las Américas | \$539,770.10 | 500 | m2 | 1050 | \$536,721.55 | 30-may-16 | Ing. Nestor Guerrero Segura | 31-may-16 | 28-ago-16 | \$550,222.58 | Invitación Restringida-Contrato | 100% | 100% | |
| 4 | Fondo de Desarrollo Municipal | GML-FDM-03/16 | Pavimentacion de Calle Homero H. Treviño | Col. La Petaca | C. Homero H. Treviño entre C. Francisco Villa y C. Luis Tijerina | \$1,657,888.80 | 300 | m2 | 3300 | \$1,655,481.58 | 30-may-16 | Ing. Nestor Guerrero Segura | 31-may-16 | 28-ago-16 | \$1,642,871.57 | Invitación Restringida-Contrato | 100% | 100% | |
| 5 | Fondo de Desarrollo Municipal | GML-FDM-03/16 | Pavimentacion de Calle Graciano Sánchez | Col. La Petaca | C. Graciano Sánchez entre Av. Las Américas y C. Melchor Ocampo | \$970,758.18 | 400 | m2 | 1890 | \$959,703.50 | 30-may-16 | Ing. Nestor Guerrero Segura | 31-may-16 | 28-ago-16 | \$957,915.02 | Invitación Restringida-Contrato | 100% | 100% | |
| 6 | Fondo de Desarrollo Municipal | GML-FDM-02/16 | Pavimentacion de Calle Genaro González | Col. La Petaca | C. Genaro González entre Pablo Livas y C. Nemesio Dueñas | \$1,035,817.65 | 400 | m2 | 2025.00 M2 | \$1,028,560.63 | 30-may-16 | Ing. Nestor Guerrero Segura | 31-may-16 | 28-ago-16 | \$1,025,364.19 | Invitación Restringida-Contrato | 100% | 100% | |
| 7 | Fondo de Desarrollo Municipal | GML-FDM-02/16 | Pavimentacion de Calle 20 de noviembre | Col. La Petaca | C. 20 de Noviembre entre Av. Las Américas y C. Genaro González | \$493,393.01 | 500 | m2 | 960.00 M2 | \$490,752.70 | 30-may-16 | Ing. Nestor Guerrero Segura | 31-may-16 | 28-ago-16 | \$643,536.22 | Invitación Restringida-Contrato | 100% | 100% | |



AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
RELACIÓN DE CONTRATOS POR LICITACION PUBLICA, INVITACIÓN RESTRINGIDA Y ASIGNACIÓN DIRECTA DE OBRA PÚBLICA
ENERO 2016 A MARZO 2017

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL "FISM" 2016

| No. Obra del Programa | RECURSOS-PROGRAMA | No. CONTRATO | NOMBRE DE LA OBRA | LOCALIDAD Y/O COLONIA | UBICACIÓN DE LA OBRA | COSTO AUTORIZADO | BENEFICIARIOS | UNIDAD | META | MONTO CONTRATO | FECHA DEL CONTRATO | CONTRATISTA | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | MONTO TOTAL EJERCIDO | MODALIDAD | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO | OBSERVACIONES |
|-----------------------|-------------------|----------------|---------------------------|-----------------------|--|------------------|---------------|--------|------|----------------|--------------------|---------------------------|--------------|---------------|----------------------|-----------------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 1 | FISM | GML-FISM-04/16 | Construcción de Banquetas | Col. La Petaca | Calle Profr. Victoriano Torres entre C. Nemesio Dueñas y C. 2 de abril | \$140,842.74 | 1000 | m2 | 400 | \$134,560.00 | 22-sep-16 | Sra. Alma Estrella Porras | 23-sep-16 | 22-oct-16 | \$134,559.35 | Asignación Directa-Contrato | 100% | 100% | |



AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
RELACIÓN DE CONTRATOS POR LICITACION PUBLICA, INVITACIÓN RESTRINGIDA Y ASIGNACIÓN DIRECTA DE OBRA PÚBLICA
ENERO 2016 A MARZO 2017

PROGRAMA "INFRAESTRUCTURA - AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA"

| No. Obra del Programa | RECURSOS-PROGRAMA | No. CONTRATO | NOMBRE DE LA OBRA | LOCALIDAD Y/O COLONIA | UBICACIÓN DE LA OBRA | COSTO AUTORIZADO | BENEFICIARIOS | UNIDAD | META | MONTO CONTRATO | FECHA DEL CONTRATO | CONTRATISTA | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | MONTO TOTAL EJERCIDO | MODALIDAD | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--------------------------|-------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------|--------|----------|----------------|--------------------|---------------------------------|--------------|---------------|----------------------|---------------------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 1 | Infraestructura-Vivienda | GML-VIV-01/16 | Construccion de 40 (cuarenta) cuartos adicionales | Diferentes Localidades | Diferentes localidades | \$1,751,465.02 | 40 familias | 40 | unidades | \$1,749,783.06 | 31-ago-16 | Arq. Benjamin Alvarez Pedraza | 02-sep-16 | 30-dic-16 | \$524,929.64 | Invitación Restringida-Contrato | 100% | 30% | |
| 2 | Infraestructura-Vivienda | GML-VIV-02/16 | Construccion de 40 (cuarenta) cuartos adicionales | Diferentes Localidades | Diferentes localidades | \$1,751,465.02 | 40 familias | 40 | unidades | \$1,749,783.06 | 31-ago-16 | Arq. Benjamin Alvarez Pedraza | 02-sep-16 | 30-dic-16 | \$524,929.64 | Invitación Restringida-Contrato | 100% | 30% | |
| 3 | Infraestructura-Vivienda | GML-VIV-03/16 | Construccion de 40 (cuarenta) cuartos adicionales | Diferentes Localidades | Diferentes localidades | \$1,751,465.02 | 40 familias | 40 | unidades | \$1,749,783.06 | 31-ago-16 | Arq. Benjamin Alvarez Pedraza | 02-sep-16 | 30-dic-16 | \$524,929.64 | Invitación Restringida-Contrato | 100% | 30% | |
| 4 | Infraestructura-Vivienda | GML-VIV-ADQ-04/16 | Construccion de 5 (cinco) cuartos adicionales | Col. Las Bugambilias, col. La Petaca | Col. Las Bugambilias, col. La Petaca | \$218,933.05 | 5 familias | 5 | unidades | \$218,366.37 | 19-ago-16 | Ing. Luis Eduardo Limas Jimenez | 22-ago-16 | 20-sep-16 | \$40,000.00 | Asignacion Directa-Contrato | 100% | 18% | |

PROGRAMAS REGIONALES 2, 2016

| RECURSOS-PROGRAMA | No. CONTRATO | NOMBRE DE LA OBRA | LOCALIDAD Y/O COLONIA | UBICACIÓN DE LA OBRA | COSTO AUTORIZADO | BENEFICIARIOS | UNIDAD | META | MONTO CONTRATO | FECHA DEL CONTRATO | CONTRATISTA | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | MONTO TOTAL EJERCIDO | MODALIDAD | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO | OBSERVACIONES |
|------------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|---------------|--------|--------|----------------|--------------------|----------------------|--------------|---------------|----------------------|---------------------------------|---------------|-------------------|---------------|
| Programas Regionales 2, 2016 | GML-R23-PR-01/16 | Rehabilitacion de Plaza Municipal | Col. Fovissste | Col. Fovissste | 629,560.03 | 2,500.00 | ML | 202 | 629,008.58 | 28-nov-16 | Alma Estrella Porras | 29-nov-16 | 28-dic-16 | 680,411.87 | Invitación Restringida-Contrato | 100% | 100% | |
| Programas Regionales 2, 2016 | GML-R23-PR-02/16 | Rehabilitacion de Plaza Municipal | Col. Provileon | Col. Provileon | 1,389,935.46 | 5,500.00 | M2 | 804 | 1,388,254.67 | 28-nov-16 | Alma Estrella Porras | 29-nov-16 | 28-dic-16 | 1,086,559.12 | Invitación Restringida-Contrato | 100% | 100% | |
| Programas Regionales 2, 2016 | GML-R23-PR-01/16 | Rehabilitacion de Plaza Municipal | Col. Los Noriega | Col. Los Noriega | 560,163.30 | 3,500.00 | ML | 170 | 560,003.23 | 28-nov-16 | Alma Estrella Porras | 29-nov-16 | 28-dic-16 | 1,314,031.69 | Invitación Restringida-Contrato | 100% | 100% | |
| Programas Regionales 2, 2016 | GML-R23-PR-01/16 | Rehabilitacion de Plaza Municipal | Col. Inf. El Cerrito 2do sector | Col. Inf. El Cerrito 2do sector | 296,641.46 | 2,200.00 | PZAS | 14 | 295,817.55 | 28-nov-16 | Alma Estrella Porras | 29-nov-16 | 28-dic-16 | 447,205.38 | Invitación Restringida-Contrato | 100% | 100% | |
| Programas Regionales 2, 2016 | GML-R23-PR-03/16 | Rehabilitacion de Plaza Municipal | Col. Inf. Rio Verde | Col. Inf. Rio Verde | 801,108.95 | 5,500.00 | ML | 372 | 800,137.93 | 28-nov-16 | Alma Estrella Porras | 29-nov-16 | 28-dic-16 | 1,039,930.88 | Invitación Restringida-Contrato | 100% | 100% | |
| Programas Regionales 2, 2016 | GML-R23-PR-02/16 | Rehabilitacion de Plaza Municipal | Col. Riveras de San Antonio | Col. Riveras de San Antonio | 819,044.80 | 4,000.00 | M2 | 392 | 817,471.69 | 28-nov-16 | Alma Estrella Porras | 29-nov-16 | 28-dic-16 | 432,827.65 | Invitación Restringida-Contrato | 100% | 100% | |
| Programas Regionales 2, 2016 | GML-R23-PR-02/16 | Rehabilitacion de Plaza Municipal | Col. Inf. El Cerrito , 1er sector | Col. Inf. El Cerrito , 1er sector | 379,845.94 | 2,800.00 | ML | 100 | 379,290.64 | 28-nov-16 | Alma Estrella Porras | 29-nov-16 | 28-dic-16 | 134,568.96 | Invitación Restringida-Contrato | 100% | 100% | |
| Programas Regionales 2, 2016 | GML-R23-PR-03/16 | Rehabilitacion de Plaza Municipal | Col. Fidel Velazquez | Col. Fidel Velazquez | 1,238,865.01 | 4,500.00 | ML | 465 | 1,236,500.32 | 28-nov-16 | Alma Estrella Porras | 29-nov-16 | 28-dic-16 | 1,106,324.44 | Invitación Restringida-Contrato | 100% | 100% | |
| Programas Regionales 2, 2016 | GML-R23-PR-01/16 | Rehabilitacion de Plaza Municipal | Col. Bugambilias | Col. Bugambilias | 484,833.60 | 4,500.00 | M2 | 745.89 | 483,395.84 | 28-nov-16 | Alma Estrella Porras | 29-nov-16 | 28-dic-16 | 355,114.31 | Invitación Restringida-Contrato | 100% | 100% | |

RELACION DE CONTRATOS POR LICITACION PUBLICA 2014-2015

| No. Obra del Programa | RECURSOS-PROGRAMA | No. CONTRATO | NOMBRE DE LA OBRA | LOCALIDAD Y/O COLONIA | UBICACIÓN DE LA OBRA | COSTO AUTORIZADO | BENEFICIARIOS | UNIDAD | META | MONTO CONTRATO | FECHA DEL CONTRATO | CONTRATISTA | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | MONTO TOTAL EJERCIDO | MODALIDAD | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--------------------------------------|----------------------|--|---------------------------|---------------------------|------------------|----------------------|--------|--------|-----------------|--------------------|--|--------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 1 | Fondos Descentralizados a Municipios | GML-FDM-01/14 | CONSTRUCCION DE 2.3 KM DEL CUERPO NORTE DEL LIBRAMIENTO LINARES-CD. VICTORIA | CARR-LINARES-CD. VICTORIA | CARR-LINARES-CD. VICTORIA | | Comunidad en general | KM | 2.3 | \$48,973,364.49 | 25-mar-14 | Proveedora para la Construcción Regiomontana, SA de CV | 26-mar-14 | 23-jul-14 | \$26,428,575.81 | Licitación Pública-Contrato | 70% | 54% | |
| 1 | Fondo de Cultura | LO-819033986-N4-2015 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIO CULTURAL-BIBLIOTECA | COL. RIO VERDE | COL. RIO VERDE | \$4,248,783.00 | 5000 | m2 | 424.74 | \$4,246,441.95 | 17-jun-15 | Constructora Legosa, SA de CV | 18-jun-15 | 15-oct-15 | \$4,273,006.67 | Licitación Pública Nacional-Contrato | 100% | 100% | |
| 1 | Estado | GML-FDM-02/15 | PAVIMENTACION DE CAMINO ENTRE EJ. ZAPATA A CD. INDUSTRIAL DEL KM 0 +000 AL 0+740 Y CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE ARROYO UBICADO EN EL MISMO TRAMO | EJIDO ZAPATA | EJIDO ZAPATA | \$7,500,000.00 | 300 | M2 | 2259 | \$7,485,317.33 | 10-jul-15 | Constructora Legosa, SA de CV | 11-jul-15 | 07-nov-15 | \$6,139,995.60 | Licitación Pública Nacional-Contrato | 74% | 82% | Nota No. 3 |



AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
RELACIÓN DE CONTRATOS POR LICITACION PUBLICA, INVITACIÓN RESTRINGIDA Y ASIGNACIÓN DIRECTA DE OBRA PÚBLICA
ENERO 2016 A MARZO 2017

RELACION DE CONTRATOS POR LICITACION PUBLICA 2016

| No. Obra del Programa | RECURSOS-PROGRAMA | No. CONTRATO | NOMBRE DE LA OBRA | LOCALIDAD Y/O COLONIA | UBICACIÓN DE LA OBRA | COSTO AUTORIZADO | BENEFICIARIOS | UNIDAD | META | MONTO CONTRATO | FECHA DEL CONTRATO | CONTRATISTA | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | MONTO TOTAL EJERCIDO | MODALIDAD | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|-----------------------|---|---------------------------|---------------------------|------------------|----------------------|--------|-------|-----------------|--------------------|---|--------------|---------------|----------------------|-----------------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 1 | Recursos Municipales | GML-RM-03/16 | Construccion de Cancha de Futbol de Pasto Sintetico en Unidad Deportiva | Fomerrey Ignacio Zaragoza | Fomerrey Ignacio Zaragoza | | Comunidad en General | m2 | 8250 | \$4,769,688.00 | 31-mar-16 | Alma Estrella Porras | 01-abr-16 | 30-may-16 | \$4,662,153.21 | Licitación Pública-Contrato | 100% | 98% | |
| 1 | Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | LO-819033986-E1-2016 | Construccion de Cancha de Futbol de Pasto Sintetico en Unidad Deportiva | Frac Ingacio Zaragoza | Frac Ingacio Zaragoza | \$10,000,000.00 | Comunidad en General | m2 | 8250 | \$7,303,323.19 | 30-jun-16 | Tecnonaves, SA de CV | 04-jul-16 | 01-oct-16 | \$10,002,643.24 | Licitación Pública-Contrato | 100% | 137% | |
| 1 | FISM | GML-FISM-01/16 | Construcción de Drenaje Pluvial | Col. Alvarado | Col. Alvarado | \$9,489,562.00 | 5,000 viviendas | ml | 1400 | \$9,484,171.88 | 03-ago-16 | Ing. Abel Perez Flores | 08-ago-16 | 05-nov-16 | \$9,708,041.58 | Licitación Pública-Contrato | 100% | 102% | |
| 2 | FISM | GML-FISM-02/16 | Construcción de Drenaje Pluvial | Col. Benito Juárez | Col. Benito Juárez | \$4,276,241.45 | 3,750 viviendas | ml | 1380 | \$4,275,233.41 | 05-ago-16 | Ing. Abel Perez Flores | 10-ago-16 | 07-nov-16 | \$6,053,276.25 | Licitación Pública-Contrato | 100% | 142% | |
| 3 | FISM | GML-FISM-03/16 | Construcción de Drenaje Pluvial | Col. Buenos Aires | Col. Buenos Aires | \$17,438,534.56 | 10,000 viviendas | ml | 1905 | \$17,430,975.22 | 09-ago-16 | Ing. Abel Perez Flores | 15-ago-16 | 12-dic-16 | \$16,752,477.32 | Licitación Pública-Contrato | 100% | 96% | |
| 4 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO | LO-819033986-E11-2016 | Remodelacion y Equipamiento de Unidad Deportiva | Col. San Antonio | Col. San Antonio | \$48,609,697.00 | Comunidad en General | m2 | 48552 | \$34,953,203.02 | 14-dic-16 | Ing. Nestor Guerrero Segura | 19-dic-16 | 17-may-17 | \$13,524,501.98 | Licitación Pública-Contrato | 35% | 39% | |
| 5 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO | LO-819033986-E12-2016 | Construccion de Puente Vehicular, acceso a Linares | Linares, N.L. | Acceso a Linares | \$21,982,261.00 | Comunidad en General | ml | 300 | \$20,318,447.83 | 17-dic-16 | Pavimentaciones, Caminos y Compactaciones, SA de CV | 19-dic-16 | 17-may-17 | \$6,095,534.34 | Licitación Pública-Contrato | 25% | 30% | |

Nota No. 1.- Contrato GML-RM-01/15.-

En relación a este contrato, se estuvo reflejando un avance de obra del 97%, datos proporcionados por la Administración 2012-2015. Al realizar la inspección física por parte de la Administración actual se constató que los trabajos ejecutados fueron mal elaborados, presentando un avance físico real del 32%.
Hoy en día se inició el proceso de hacer efectiva las fianzas de garantía de buena calidad.

Nota No. 2.- Contrato GML-RM-02/15.-

En relación a este contrato, se estuvo reflejando un avance de obra del 97%, datos proporcionados por la Administración 2012-2015. Al realizar la inspección física por parte de la Administración actual se constató que los trabajos ejecutados fueron mal elaborados, presentado un avance físico real del 25%.
Hoy en día se inició el proceso de hacer efectiva las fianzas de garantía de buena calidad.

Nota No. 3.- Contrato GML-FDM-02/15.-

En relación a este contrato, se estuvo reflejando un avance de obra del 80%, datos proporcionados por la Administración 2012-2015. Al realizar la inspección física por parte de la Administración actual se constató que los trabajos ejecutados fueron mal elaborados, presentando un avance físico real del 74%.
Hoy en día se inició el proceso de hacer efectiva las fianzas de garantía de buena calidad.