

	Proyectos Reportados	Municipios Reportados	Total de Municipios
Nuevo León	26	1	52

Total: 26

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto							Tipo de Proyecto	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
NLE16160100626757	Rehabilitación De Plaza Municipal En Col. Las Bugambillas	-	Nuevo León	Linares	Cobertura municipal Subsidios	UI28 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	2016	\$484,834	\$484,834	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	6,500	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
NLE16160100626762	Rehabilitación De Plaza Municipal Col. Fidel Velazquez	-	Nuevo León	Linares	Cobertura municipal Subsidios	UI28 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	2016	\$1,238,865	\$1,238,865	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	3,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
NLE16160100626764	Rehabilitación De Plaza Municipal En Colonia Povissate	-	Nuevo León	Linares	Cobertura municipal Subsidios	UI28 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	2016	\$629,560	\$629,560	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	5,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
NLE16160100626781	Rehabilitación De Plaza Municipal En Colonia Provileon	-	Nuevo León	Linares	Cobertura municipal Subsidios	UI28 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	2016	\$1,389,936	\$1,389,936	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	3,500	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
NLE16160100626789	Rehabilitación Plaza Municipal Colonia Los Morias	-	Nuevo León	Linares	Cobertura municipal Subsidios	UI28 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	2016	\$560,163	\$560,163	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2,500	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
NLE16160100626800	Rehabilitación De Plaza Municipal En Infonavit El Cerrito	-	Nuevo León	Linares	Cobertura municipal Subsidios	UI28 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	2016	\$296,642	\$296,642	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
NLE16160100626807	Rehabilitación De Plaza Municipal Colonia Rio Verde	-	Nuevo León	Linares	Cobertura municipal Subsidios	UI28 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	2016	\$801,109	\$801,109	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
NLE16160100626813	Rehabilitación Plaza Municipal, Colonia Riveras de San Antonio	-	Nuevo León	Linares	Cobertura municipal Subsidios	UI28 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	2016	\$819,045	\$819,045	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,200	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
NLE16160100626822	Rehabilitación Plaza Municipal, Colonia Infonavit El Cerrito, Primer Sector.	-	Nuevo León	Linares	Cobertura municipal Subsidios	UI28 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	2016	\$379,846	\$379,846	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	700	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
NLE16160100626803	Instalaciones Electricas En Unidad Deportiva Ignacio Zaragoza	-	Nuevo León	Linares	Cobertura municipal Subsidios	UI32 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	2016	\$730,358	\$730,358	\$722,324	\$722,324	\$722,324	\$0	0.00	\$0	Otros	3,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
NLE16160100626806	Construcción De Cancha De Futbol Soccer Con Pasto Sintetico En Unidad Deportiva Ignacio Zaragoza	-	Nuevo León	Linares	Cobertura municipal Subsidios	UI32 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	2016	\$9,269,642	\$9,269,642	\$9,167,676	\$9,167,676	\$9,167,676	\$2,424,055	26.15	\$0	Otros	3,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
NLE16160200688112	Construcción De Drenaje Pluvial En La Colonia Alvarado - 101021	1792	Nuevo León	Linares	Linares	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES	Agua y saneamiento	2016	\$9,489,562	\$9,489,562	\$8,540,606	\$8,540,606	\$8,540,606	\$2,845,252	29.98	\$0	Metros lineales	20,000	0.00	38.00	Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160200693642	Construcción De Banquetas En Calle Prof Victoriano Torres Colonia La Petaca - 101342	101342	Nuevo León	Linares	Linares	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES	Transportes y vialidades	2016	\$140,843	\$140,843	\$126,758	\$126,758	\$126,758	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160200704519	Construcción De Drenaje Pluvial En La Colonia Benito Juarez - 101182	1793	Nuevo León	Linares	Linares	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES	Agua y saneamiento	2016	\$4,276,241	\$4,276,241	\$3,848,617	\$3,848,617	\$3,848,617	\$1,282,570	29.99	\$0	Metros lineales	15,000	0.00	34.00	Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160200704520	Adquisición De Hardware - 112282	112282	Nuevo León	Linares	Linares	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES	Otros Proyectos	2016		\$394,799	\$355,319	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento		100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160200715348	Construcción De Drenaje Pluvial En La Colonia Buenos Aires - 100237	1794	Nuevo León	Linares	Linares	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LINARES	Agua y saneamiento	2016	\$17,974,177	\$17,438,535	\$15,694,682	\$15,694,682	\$15,694,682	\$5,229,293	29.99	\$0	Metros lineales	40,000	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: