

	Proyectos Reportados	Municipios Reportados	Total de Municipios
Nuevo León	32	1	52

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2016

Total: 32

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Conventual - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Año Financiero										Observaciones					
													Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de pesos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Retiro	Unidad de Medida		Población	Avance Físico	Avance Acum		
NLE16100028983	Instalaciones eléctricas en Unidad Deportiva Ignacio Zaragoza	-	Nuevo León	Linares	Cobertura municipal	Subsidio	23-Provisiones Salariales y Económicas	032-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,749,374	\$1,749,374	\$1,730,340	\$1,730,340	\$1,730,340	\$1,730,340	\$1,730,340	\$1,730,340	98.91	\$0	Obras	3,000	0.00	100.00	Financiera: DE MODIFICADO EL CONTRATO PARA REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA OBRA / Física: / Registrado
NLE16100028986	Construcción de Cancha de Fútbol Soccer Club Paso a Siete en Unidad Deportiva Ignacio Zaragoza	-	Nuevo León	Linares	Cobertura municipal	Subsidio	23-Provisiones Salariales y Económicas	032-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$8,250,626	\$8,250,626	\$8,159,660	\$8,159,660	\$8,159,660	\$8,159,660	\$8,159,660	\$8,159,660	98.90	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	100.00	Financiera: DE MODIFICADO EL CONTRATO PARA REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA OBRA / Física: DE MODIFICADO EL CONTRATO PARA REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA OBRA / Registrado
NLE1610002898112	Construcción de Drenaje Pluvial en La Coloma Alvarado - 101021	101021	Nuevo León	Linares	Linares	Urbano	Apoyos Federales	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipales	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$9,489,362	\$9,916,252	\$9,916,252	\$9,916,252	\$9,916,252	\$9,916,252	\$9,916,252	\$9,916,252	100.00	\$0	Metros lineales	20,000	0.00	100.00	Financiera: DE MODIFICADO EL IMPORTE FINANCIERO POR REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA OBRA / Física: / Registrado
NLE161000289842	Construcción de Balcón en Calle Prof. M. Oribe Torres Colón La Rosa - 101342	101342	Nuevo León	Linares	Linares	Urbano	Apoyos Federales	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipales	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA	Transporte y viarios	En Ejecución	2016	\$140,843	\$134,559	\$134,559	\$134,559	\$134,559	\$134,559	\$134,559	\$134,559	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera: DE MODIFICADO EL IMPORTE FINANCIERO POR REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA OBRA / Física: / Registrado
NLE16100028984182	Construcción de Drenaje Pluvial en La Coloma Benito Juárez - 101182	101182	Nuevo León	Linares	Linares	Urbano	Apoyos Federales	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipales	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,276,241	\$5,692,164	\$5,692,164	\$5,692,164	\$5,692,164	\$5,692,164	\$5,692,164	\$5,692,164	100.00	\$0	Metros lineales	15,000	0.00	100.00	Financiera: DE MODIFICADO EL IMPORTE FINANCIERO POR REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA OBRA / Física: / Registrado
NLE161000289842023	Asfalcado de Huasteca - 112282	112282	Nuevo León	Linares	Linares	Urbano	Apoyos Federales	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipales	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$337,387	\$337,387	\$337,387	\$337,387	\$337,387	\$337,387	\$337,387	100.00	\$0	Equipamiento	100.00	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado
NLE1610002898420237	Construcción de Drenaje Pluvial en La Coloma Benito Juárez - 100237	100237	Nuevo León	Linares	Linares	Urbano	Apoyos Federales	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipales	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$17,974,177	#####	\$16,657,618	\$16,657,618	#####	#####	#####	#####	100.00	\$0	Metros lineales	40,000	0.00	100.00	Financiera: DE MODIFICADO EL IMPORTE FINANCIERO POR REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA OBRA / Física: / Registrado
NLE161000289842442	Remodelación y Equipamiento del Deportivo Col. San Antonio	-	Nuevo León	Linares	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	1022-Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$48,009,697	#####	\$48,009,697	\$34,955,203	#####	#####	#####	#####	21.57	\$0	Metros Cuadrados	40,000	0.00	35.00	Financiera: / Física: EL TOTAL DE METROS CUADRADOS SERÁ DE 40,552 / Registrado
NLE161000289842442	Construcción de Puente Vehicular Acceso a Linares	-	Nuevo León	Linares	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	1022-Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$21,982,261	#####	\$21,982,261	\$20,318,448	#####	\$6,095,534	\$6,095,534	\$6,095,534	27.73	\$0	Metros lineales	40,000	0.00	35.00	Financiera: / Física: EL TOTAL SERÁ DE 300 M LÍNEA / Registrado
NLE16100028984474	Rehabilitación de Plaza Municipal del Barrio Bugambilias	-	Nuevo León	Linares	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	1022-Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$395,114	\$395,114	\$341,682	\$341,682	\$341,682	\$341,682	\$341,682	\$341,682	86.22	\$0	Metros Cuadrados	4,500	0.00	75.00	Financiera: DE MODIFICADO EL CONTRATO PARA REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA OBRA / Física: EL TOTAL DE METROS CUADRADOS SERÁ DE 745.83 / Registrado
NLE16100028984483	Rehabilitación de Plaza Municipal del Vallecitos	-	Nuevo León	Linares	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	1022-Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,111,418	\$1,111,418	\$559,845	\$559,845	\$559,845	\$559,845	\$559,845	\$559,845	50.37	\$0	Metros lineales	4,500	0.00	75.00	Financiera: DE MODIFICADO EL CONTRATO PARA REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA OBRA / Física: / Registrado
NLE16100028984489	Rehabilitación de Plaza Municipal de Buzaca	-	Nuevo León	Linares	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	1022-Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$680,412	\$680,412	\$591,525	\$591,525	\$591,525	\$591,525	\$591,525	\$591,525	86.94	\$0	Metros lineales	2,500	0.00	75.00	Financiera: DE MODIFICADO EL CONTRATO PARA REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA OBRA / Física: EL TOTAL DE METROS LINEALES SERÁ DE 107 / Registrado
NLE16100028984512	Rehabilitación de Plaza Municipal de Pórtico	-	Nuevo León	Linares	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	1022-Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,086,559	\$1,086,559	\$416,476	\$416,476	\$416,476	\$416,476	\$416,476	\$416,476	38.33	\$0	Metros Cuadrados	5,500	0.00	75.00	Financiera: DE MODIFICADO EL CONTRATO PARA REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA OBRA / Física: EL TOTAL DE METROS CUADRADOS SERÁ DE 147 / Registrado
NLE16100028984527	Rehabilitación de Plaza en Los Neriaga	-	Nuevo León	Linares	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	1022-Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,314,032	\$1,314,032	\$1,200,148	\$1,200,148	\$1,200,148	\$1,200,148	\$1,200,148	\$1,200,148	91.33	\$0	Metros lineales	3,500	0.00	75.00	Financiera: DE MODIFICADO EL CONTRATO PARA REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA OBRA / Física: EL TOTAL DE METROS LINEALES SERÁ DE 107 / Registrado
NLE16100028984533	Rehabilitación de Plaza Infantil de Siete	-	Nuevo León	Linares	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	1022-Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$447,205	\$447,205	\$88,745	\$88,745	\$88,745	\$88,745	\$88,745	\$88,745	19.84	\$0	Plazas	2,200	0.00	75.00	Financiera: DE MODIFICADO EL CONTRATO PARA REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA OBRA / Física: EL TOTAL DE PLAZAS SERÁ DE 147 / Registrado
NLE16100028984546	Rehabilitación de Plaza Infantil de Verde	-	Nuevo León	Linares	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	1022-Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,026,931	\$1,026,931	\$1,026,498	\$1,026,498	\$1,026,498	\$1,026,498	\$1,026,498	\$1,026,498	98.71	\$0	Metros lineales	5,500	0.00	75.00	Financiera: DE MODIFICADO EL CONTRATO PARA REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA OBRA / Física: EL TOTAL SERÁ DE 372 / Registrado
NLE16100028984555	Rehabilitación de Plaza Municipal de San Antonio	-	Nuevo León	Linares	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	1022-Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$432,828	\$432,828	\$276,673	\$276,673	\$276,673	\$245,242	\$245,242	\$245,242	56.95	\$0	Metros lineales	4,000	0.00	75.00	Financiera: DE MODIFICADO EL CONTRATO PARA REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA OBRA / Física: EL TOTAL SERÁ DE 302 / Registrado
NLE16100028984563	Rehabilitación de Plaza del Centro	-	Nuevo León	Linares	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	1022-Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$132,600	\$132,600	\$113,787	\$113,787	\$113,787	\$113,787	\$113,787	\$113,787	85.88	\$0	Metros lineales	2,800	0.00	75.00	Financiera: DE MODIFICADO EL CONTRATO PARA REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA OBRA / Física: EL TOTAL DE METROS LINEALES SERÁ DE 100 / Registrado